



# 6 PAKET KEGIATAN STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN





# REALISASI ANGGARAN

Pagu Kontrak (Rp)

Keterangan

Progress

Pembangunan  
Unit Sekolah  
Baru SMP  
(Satap/terpadu  
SD dan SMP)  
lokasi di SDN  
Duta Pakuan

Rp. 28.434.645.321

Realisasi :  
RP 22.179.024.069

Berkontrak  
21-05-2024  
sd 17-12-2024

Minggu ke 21  
Target 62,668%  
Realisasi 80,186%  
Deviasi +17,518%

Minggu ke 22 (31-10-2024)  
Rencana 69.82%  
Realisasi 82.45%  
Deviasi +12.63%

# FOTO KEGIATAN





# REALISASI ANGGARAN

Pagu Kontrak (Rp)

Keterangan

Progress

Pembangunan  
Unit Sekolah Baru  
SMP  
(Satap/terpadu SD  
dan SMP) lokasi di  
SDN Cimahpar 3

Rp.24.602.645.321

Realisasi :  
RP 19.096.476.842

Berkontrak  
21-05-2024  
sd 17-12-2024

Minggu ke 21  
Target 58,636%  
Realisasi 73.889%  
Deviasi +15,253%  
Minggu ke 22 (31-10-2024)  
Rencana 61.871%  
Realisasi 77.030%  
Deviasi +15.159%

# FOTO KEGIATAN





# REALISASI ANGGARAN

Pagu Kontrak (Rp)

Keterangan

Progress

Pembangunan  
Jalan Cifor

Rp 912.657.000

Realisasi :  
Rp 0

Berkontrak  
14-08-2024  
sd 11-11-2024

Minggu ke 8  
Target 46,177%  
Realisasi 48,558%  
Deviasi +2.381%

Minggu ke 11 (31-10-2024)  
Rencana 95.666%  
Realisasi 95.779%  
Deviasi +0.104%

# FOTO KEGIATAN





# REALISASI ANGGARAN

Pagu Kontrak (Rp)

Keterangan

Progress

Perbaikan  
TPT  
Jembatan  
JI. KH.TB.  
M. Falak

RP 1.905.369.518

Realisasi :  
Rp 0

Berkontrak  
07-08-2024

Minggu ke 10

Rencana 24,389%

Realisasi 49,002%

Deviasi + 24,613%

Minggu ke 13 (31-10-2024)

Rencana 71,392%

Realisasi 78,756%

Deviasi + 7,364%



# FOTO KEGIATAN





# REALISASI ANGGARAN

	Pagu Kontrak (Rp)	Keterangan	Progress
<b>Pembangunan gedung negara bertingkat sederhana Puskesmas Kayu Manis (lanjutan)</b>	<b>Rp. 3.672.264.013,54</b>  <b>Realisasi : Rp 918.066.003</b>	<b>Telah berkontrak 12-06- 2024 sd 16-11-2024</b>	<b>Minggu ke 18 Target 76,242% Realisasi 76,578% Deviasi +0,355%</b> <b>Progres minggu 19 (31-10-2024) Komulatif Rencana : 83,759% Realisasi komulatif 79,309% Deviasi -4,450%</b>

# FOTO KEGIATAN





# REALISASI ANGGARAN

**Pembangunan  
Taman Lapangan  
Genteng**

**Pagu Kontrak (Rp)**

**Rp. 2.566.739.632**

**Realisasi :  
Rp 1.540.043.778**

**Keterangan**

**Telah  
berkontrak  
16-07- 2024  
sd 12-11-2024**

**Progress**

**Minggu ke 14  
Target 75,45%  
Realisasi 77,23%  
Deviasi -1,78%**

**Minggu ke 15 (31-10-2024)  
Target 86,67%  
Realisasi 80,76%  
Deviasi -5,91%**

# FOTO KEGIATAN





**TERIMA  
KASIH**

